



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Ufficio AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 107894

Protocollo nr. 44508 del 19/08/2021

D E C R E T O S I N D A C A L E N. 25 del 19/08/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE STATO FINALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO
IL CUCCIOLO - CUP I18B20000040001 CIG 866865720F**



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.2020, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 10.03.2021 è stata approvata la "variazione DUP 2021-2023";

VISTO l'art.7 - ter della legge 6 giugno 2020 n.41, confermato dai commi 812 e 813 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021) che proroga fino al 31 dicembre 2021 ai sindaci, i presidenti delle province e delle città metropolitane i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga di alcune disposizioni previste dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che le risorse indicate al capitolo di spesa n.17642 sono assegnate al Sindaco in qualità di Commissario straordinario, ai sensi delle norme sopracitate;

VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione Comunale in sede di bilancio di previsione e di relazione revisionale e programmatica;

DATO ATTO CHE:

- con il decreto sindacale n.8 del 12.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale relativo all'efficientamento energetico presso l'asilo nido il Cucciolo dal quale risulta una spesa complessiva di € 223.000,00, di cui € 178.304,40 per lavori a base d'asta, € 8.000,00 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso arr., € 36.695,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- il quadro economico risultava come di seguito indicato:

Totale a base d'appalto soggetto a ribasso	€ 178.304,40
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 8.000,00



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Somme a disposizione	€ 36.695,60
* IVA al 10%	€ 18.630,44
* sistema di ventilazione meccanica controllata	€ 11.500,00
* incentivo progettazione	€ 3.726,09
* imprevisti e arr.	€ 2.839,07
TOTALE	€ 223.000,00

- con il medesimo succitato decreto sindacale n.8/2021 è stato demandato all'Ufficio Tecnico settore Opere e LL.PP. il compito di predisporre gli atti necessari per l'affidamento dei lavori;

RICHIAMATE le determinazioni del Dirigente Area Servizi al Territorio:

- n.298 del 15.3.2021 con la quale è stato determinato di procedere all'assegnazione dell'incarico attraverso la piattaforma SINTEL del Mercato Elettronico dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA);
- n. 356 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato il verbale redatto dal seggio di gara all'uopo incaricato in data 30.03.2021, e conseguentemente è stata aggiudicata provvisoriamente l'esecuzione dei lavori alla ditta Sicebergamo srl di Bergamo via Campagnola 40 C.F. e P.I. 03505780167, la quale ha inviato un'offerta dell'importo di €. 167.611,00 più oneri della sicurezza e I.V.A., al netto del ribasso d'asta complessivo presentato del 6,00%;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.11 dell'1.4.2020 con il quale venivano assegnati definitivamente i lavori alla ditta Sicebergamo srl di Bergamo via Campagnola 40 C.F. e P.I. 03505780167, la quale ha inviato un'offerta dell'importo di €. 167.611,00 più oneri della sicurezza e I.V.A., al netto del ribasso d'asta complessivo presentato del 6,00%, ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che a seguito dell'assegnazione definitiva il nuovo quadro economico risultava come di seguito indicato:

lavori assegnati	€ 167.611,00
oneri della sicurezza	€ 8.000,00



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IVA al 10%	€ 17.561,10
ribasso d'asta del 6,00 %	€ 10.693,40
incentivo per progettazione interna	€ 3.726,09
Sistema ventilazione meccanica controllata	€ 11.000,00
imprev. e arr.	€ 4.408,41
TOTALE	€ 223.000,00

VISTI il certificato di ultimazione lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore Lavori geom. Roberto Rossi;

PRESO ATTO che gli atti relativi alla contabilità finale alla data della redazione del certificato, riportano quanto di seguito indicato:

- la spesa complessiva sostenuta per l'opera ammonta ad €.175.453,80 compresi oneri della sicurezza, è contenuta entro il limite delle somme autorizzate (risulta un'economia di €.157,20);
- acconti corrisposti in misura di €.172.152,71
- resta un credito all'impresa di €.3.301,09

DATO ATTO che, al termine dei lavori, il quadro economico dell'opera risulta come di seguito indicato:

lavori effettuati	€ 167.453,80
oneri della sicurezza	€ 8.000,00
IVA al 10%	€ 17.545,38
incentivo per progettazione interna	€ 3.726,04
altre spese	€. 15.840,96
ANAC	€. 225,00
importi in economia	€ 10.208,82
TOTALE	€ 223.000,00

RITENUTO, in conseguenza dell'approvazione dello stato finale, di provvedere allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;

DATO ATTO, infine, che il responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Opere e LL.PP. geom. Roberto Rossi ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt.6



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

bis della L.n.241/1990 e 31 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. ;

VERIFICATO E DATO ATTO, che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del Decreto legislativo 267/2000, e che la spesa è coerente, rispetto alle risorse del bilancio pluriennale 2021/2023;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato ultimazione lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, relativi all'efficientamento energetico presso l'asilo nido il Cucciolo, redatti dal direttore lavori geom. Roberto Rossi, agli atti presso l'ufficio;
2. di dare atto che a seguito dell'ultimazione dei lavori in parola, risulta un'economia sull'importo complessivo dell'intervento di €. 12.208,82 al cap. 17642 :
 - €. 0,05 sul capitolo
 - €.8.194,84 imp.n.2021/1319;
 - €.1.841,01 imp.n.2021/1318
 - €. 172,92 imp.n.2021/1316
3. di dare atto che in relazione al presente provvedimento risultano rispettati i principi contabili di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014;
4. di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con le linee strategiche e gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 29.12.2020 e con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.22 del 10.03.2021, n.48 del 18.5.2021 e n.51 dell'1.6.2021 è stata approvata la "variazione DUP 2021-2023";
5. di svincolare, per le motivazioni esposte in premessa, la cauzione prestata dalla ditta Sicebergamo srl, emessa a garanzia degli adempimenti contrattuali;
6. di comunicare il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti conseguenti,



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

nonché di trasmetterlo al settore bilancio e programmazione per l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR competente, la tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune

IL SINDACO

GUIDO MALINVERNO

* Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Proposta n.107894